


Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 1-е полугодие 2019 года

НПП	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Поддержание систем автоматизации и КИП (замена изношенного оборудования)		9	-	11 501,051	1 195,200	11 501,051	1 195,200	-10 305,851	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Датчик температуры многоточечный ДТМ 2-1-12,00-3-ОМ 1,5	шт	1		340,011		340,011	0	-340,011	закуп запланирован на 2-ое полугодие	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Газоанализатор СГОЭС-Метан-М11	шт	2	2	1 107,040	1195,2	1 107,040	1195,2	88,160	отклонение за счет цены	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Горелка на жидком топливе OLYMPIA LB - 80T (1000кВт)	шт	4		9 854,000		9 854,000	0,000	-9854,000	закуп запланирован на 2-ое полугодие	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Реле котроля пламени СЛ-90-1/24 ЕК-ВХ/5	шт	2		200,000		200,000	0,0	-200,000	закуп запланирован на 2-ое полугодие	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого			9	2	11501,051	1195,200	11501,051	1195,200	-10505,851	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР"



Узаков Д.Д.

Дата: 24.05.2019г

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 4-е полугодие 2019 года

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего полугодия (за 5 месяцев)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	0	0	0	-	-
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	0	0	0	-	-
Снижение износа основных средств, %	0	0	0	-	-
Увеличение объема предоставляемых услуг, тыс. тонн	129,665	725,85	102,458	Увеличения объема предоставляемых услуг не было	1. Снижение объемов оказываемых услуг ТОО "КумкольТрансСервис", т.к. ТОО "КумкольТрансСервис" не выполняет плановые объемы по заводу нефти. 2. ТОО "КазПертолГрупп" с сентября 2016г отказались от услуг АО "НК "КОР" по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Ащысай-Кумколь". 3. ТОО "Галаз и Компания" с 1 мая 2019г приостановило завоз нефти в связи с истечением срока действия Договора.

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР"

Узаков Д.Д.

Дата: 24.05.2019г.



h *Uzakov*