


Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
за 2-е полугодие 2018 года

| НПП   | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |   |                                      |      |   |           |                      |           |            |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|-------|--|---|--------------------------------------|------|---|-----------|----------------------|-----------|------------|---|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
|       | Наименование мероприятий   | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |      | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |           | Собственные средства |           |            |   | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|       |  |   | план                                 | факт | план  | факт      | план                 | факт      | отклонение | причины отклонения                            | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план               | факт | план                               | факт |
| 1     | 2  | 3   | 4                                    | 5    | 6   | 7         | 8                    | 9         | 10         | 11  | 12               | 13   | 14         | 15                 | 16                 | 17   | 18                                 | 19   |
| 1     | Поддержание систем автоматизации и КИП (замена изношенного оборудования)                                   |   | -                                    | -    | 6 934,051   | 4 789,240 | 6 934,051            | 4 789,240 | -2 144,811 | -   | 0,0              | 0,0  | 0,0        | -                  | 0,0                | 0,0  | 0,0                                | 0,0  |
| 1.1   | Датчик температуры многоточечный ДТМ 2-1-12,00-3-ОМ 1,5  | шт  | 1                                    | 0    | 340,011   |           | 340,011              | 0         | -340,011   | Отсутствие необходимости замены оборудования. | 0,0              | 0,0  | 0,0        | -                  | 0,0                | 0,0  | 0,0                                | 0,0  |
| 1.2   | Газоанализатор СГОЭС-Метан-М11   | шт  | 2                                    | 2    | 1 107,040   | 942,9     | 1 107,040            | 942,9     | -164,160   | Отклонение за счет курсовой разницы и цены    | 0,0              | 0,0  | 0,0        | -                  | 0,0                | 0,0  | 0,0                                | 0,0  |
| 1.3   | Горелка на жидком топливе OLYMPIA LB - 80T (1000кВт)   | шт  | 2                                    | 2    | 4 927,000   | 3846,360  | 4 927,000            | 3846,360  | -1080,640  | Отклонение за счет курсовой разницы и цены    | 0,0              | 0,0  | 0,0        | -                  | 0,0                | 0,0  | 0,0                                | 0,0  |
| 1.4   | Клапан электромагнитный КЭО 40/25/514/131/6 с ЭВ 07/ДС/024/5   | шт  | 2                                    | 0    | 560,000   | 0,0       | 560,000              | 0,0       | -560,000   | Отсутствие необходимости замены оборудования. | 0,0              | 0,0  | 0,0        | -                  | 0,0                | 0,0  | 0,0                                | 0,0  |
| Итого |  |   | 7                                    | 4    | 6934,051  | 4789,240  | 7494,051             | 4789,240  | -2144,811  | -   | 0,0              | 0,0  | 0,0        | -                  | 0,0                | 0,0  | 0,0                                | 0,0  |

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР"



Узаков Д.Д.


Дата: 15.11.2018г




Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
за 2-е полугодие 2018 года

| Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>                 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия (за 5 месяцев) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества  |
|--|---|------------|--|--|--|
| Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге                                 | 0   | 0          | 0                                      | -  | -  |
| Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении | 0   | 0          | 0                                      | -  | -  |
| Снижение износа основных средств, %  | 0   | 0          | 0                                      | -  | -  |
| Увеличение объема предоставляемых услуг, тыс. тонн                           | 114,711   | 702,65     | 105,575                                | Увеличения объема предоставляемых услуг не было                    | 1. Снижение объемов оказываемых услуг ТОО "КумкольТрансСервис", т.к. ТОО "КумкольТрансСервис" не выполняет плановые объемы по заводу нефти.<br>2. ТОО "КазПертолГрупп" с сентября 2016г отказались от услуг АО "НК "КОР" по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Ащысай-Кумколь". |

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР"



Узаков Д.Д.

Дата: 15.11.2018г.

