

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 1-е полугодие 2017 года**

НПП	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Поддержание систем автоматизации и КИП (замена изношенного оборудования)		-	-	6 374,051	4 151,080	6 374,051	4 151,080	-2 222,971	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Датчик температуры многоточечный ДТМ 2-1-12,00-3-ОМ 1,5	шт	1	1	340,011	554,7163	340,011	554,7163	214,705	Отклонение от плановой суммы в сторону увеличения связано с повышением обменного курса тенге к рублю.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Газоанализатор СГОЭС-Метан-М11	шт	2	0	1 107,040	0,0	1 107,040	0,0	-1107,040	Отклонение от плана в связи с тем, что установленное оборудование функционирует в нормальном режиме и необходимость их замены отсутствует	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Горелка на жидком топливе OLYMPIA LB - 80T (1000кВт)	шт	2	2	4 927,000	3596,364	4 927,000	3596,364	-1330,636	Отклонение от плановой суммы в сторону уменьшения связано со снижением обменного курса тенге к доллару США.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Закуп ДЭС-11,5 кВт (замена изношенного оборудования)	шт	1	0	3 661,856	0,0	3 661,856	0,0	-3661,856	Отклонение от плана в связи с тем, что установленное оборудование функционирует в нормальном режиме и необходимость их замены отсутствует	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого			6	3	10035,907	4151,080	10035,907	4151,080	-5884,827	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР" _____ Узakov Д.Д.

Дата: 01.05.2017г.