

1. Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год

АО «Нефтяная компания "КОР" по участку транспортировки нефти
(наименование субъекта)
Услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода
(вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге		Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур. выражении		Снижение износа основных средств, %		Снижение нормативных потерь, %				Увеличение объема предоставляемых услуг, тыс. тонн/год				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		Всего на 2016 год	-	-	-	-	-	78 940,701	72 566,650	-6 374,051		72566,650	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Услуги по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Ащысай-Кумколь" на участке по транспортировке нефти АО "НК "КОР"	Закуп и пуско-наладка многоступенчатого горизонтального центробежного насосного агрегата НР 80-128x12 на общей раме в комплекте с электродвигателем.	-	-	-	-	-	72 566,650	72 566,650	0,0		72566,650	0,0	0,0	0,0															
1.1	Многоступенчатый горизонтальный центробежный насосный агрегат НР 80-128x12 на общей раме в комплекте с электродвигателем.	компл.	1					71 874,974	71 874,974	0,0	Отклонений нет.	71 874,974	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,955	В утвержденной инвест. программе на 2016г было запланировано увеличение предоставляемых услуг на 171,85 тыс.т., по факту увеличение предоставляемых услуг составило 26,955 тыс.т. Не выполнение плановых показателей связано с тем, что ТОО "Кумколь ТрансСервис" не выполняет плановые объемы по заводу нефти. А также ТОО "КазПертол Групп" с сентября 2016г отказались от услуг АО "НК "КОР" по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Ащысай-Кумколь". Стоит отметить, что планированное увеличение мощностей по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу Ащысай-Кумколь до 806,65 тыс.т./г было выполнено.	Реализация запланированных мероприятий в утвержденной инвест. программе позволило повысить качество и надежность предоставляемых услуг, т.е. существует запас мощностей для предоставления услуг сторонним компаниям.	
1.2	Наладка станции управления с частотным преобразователем насосного агрегата НР 80-128x12	услуга	1					691,676	691,676	0,0		691,676	0,0	0,0	0,0															
2	Услуги по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Ащысай-Кумколь" на участке по транспортировке нефти АО "НК "КОР"	Поддержание систем автоматизации и КИП (замена изношенного оборудования)	-	-	-	-	-	6 374,051	0,0	-6 374,051		0,0	0,0	0,0	0,0															
2.1	Датчик температуры многоточечный ДТМ 2-1-12,00-3-ОМ 1,5	шт	1					340,011	0,0	-340,011	Договор на поставку был заключен от 21.11.2016г, но в связи с долгим сроком поставки (3мес), данное оборудование было поставлено 01.03.2017г. По выше указанным причинам данный пункт будет отображен в информации об исполнении инвест. программы за 2017г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Отклонений нет.	Не реализация запланированных мероприятий в утвержденной инвест. программе не повлияло на качество и надежность предоставляемых услуг, т.к. ранее установленные контрольно-измерительные приборы и оборудование функционировали в нормальном режиме.
2.2	Газоанализатор СГОЭС-Метан-М11	шт	2					1 107,040	0,0	-1 107,040	Отклонение от плана в связи с тем, что установленное оборудование функционирует в нормальном режиме и необходимость их замены отсутствует	0,0	0,0	0,0	0,0															
2.3	Горелка на жидком топливе OLYMPIA LB - 80T (1000кВт)	шт	2					4 927,000	0,0	-4 927,000		0,0	0,0	0,0	0,0															

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

*** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР" _____ Узков Д.Д. Дата: 25.04.2017г.

М.П.