

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
за 2-е полугодие 2016 года

НПП	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Закуп и пуско-наладка многоступенчатого горизонтального центробежного насосного агрегата НР 80-128х12 на общей раме в комплекте с электродвигателем.	-	-	-	72566,650	72566,650	72566,650	72566,650	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Многоступенчатый горизонтальный центробежный насосный агрегат НР 80-128х12 на общей раме в комплекте с электродвигателем.	комп	1	1	71874,974	71874,974	71874,974	71874,974	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Наладка станции управления с частотным преобразователем насосного агрегата НР 80-128х12	услуга	1	1	691,676	691,676	691,676	691,676	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Поддержание систем автоматизации и КИП (замена изношенного оборудования)	-	-	-	6374,051	547,7	6374,051	547,7	-5826,306	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Датчик температуры многоточечный ДТМ 2-1-12,00-3-ОМ 1,5	шт	1	1	340,011	547,745	340,011	547,745	207,734	Отклонение от плановой суммы в сторону увеличения связано с повышением обменного курса тенге к рублю. Договор на поставку заключен. Ожидается поставка к концу декабря 2016г. Цена указана при курсе 5,5 тенге за рубль. Возможны корректировки цены из-за обменного курса тенге к рублю на момент поставки.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Газоанализатор СГОЭС-Метан-М11	шт	2	0	1107,040	0	1107,040	0	-1107,040	Отклонение от плана в связи с тем, что установленное оборудование функционирует в нормальном режиме и необходимость их замены отсутствует	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Горелка на жидком топливе OLYMPIA LB - 80T (1000кВт)	шт	2	0	4927,000	0	4927,000	0	-4927,000	Отклонение от плана в связи с тем, что установленное оборудование функционирует в нормальном режиме и необходимость их замены отсутствует	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>			<b>7</b>	<b>3</b>	<b>78940,701</b>	<b>73114,395</b>	<b>78940,701</b>	<b>73114,395</b>	<b>-5826,306</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
за 2-е полугодие 2016 года**

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего полугодия (за 5 месяцев)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	0	0	0	-	-
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	0	0	0	-	-
Снижение износа основных средств, %	0	0	0	-	-
Увеличение объема предоставляемых услуг, тыс. тонн/год	106,269	631,55	92,293	Увеличения объема предоставляемых услуг не было	1. Снижение объемов оказываемых услуг ТОО "КумкольТрансСервис", т.к. ТОО "КумкольТрансСервис" не выполняет плановые объемы по завозу нефти. 2. ТОО "КазПертолГрупп" с сентября 2016г отказались от услуг АО "НК "КОР" по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Ащысай-Кумколь".

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР" \_\_\_\_\_ Узаков Д.Д. Дата: 05.12.2016г.